

**Estimeret tidsplan for altanmontage på
Øster Farimagsgade 13**

Id	ADRESSE	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato																																					
					02							03							04							05							06							07	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
1	Opstart af byggeplads	2 dage	ma 08-04-19	ti 09-04-19						Opstart af byggeplads																															
2	Skæring, bankning af brystninger & huller til altaner Ranke 1 1.- 4. sal	3 dage	on 10-04-19	fr 12-04-19	Bankning af brystninger & huller til altaner Ranke 1 1.- 4. sal																																				
3	påskeferie	6 dage	ma 15-04-19	ma 22-04-19								påskeferie																													
4	Montage af døre i ranke 1 1. - 4. sal	4 dage	ti 23-04-19	fr 26-04-19								Montage af døre i ranke 1 1. - 4. sal																													
5	Montage af altaner i Ranke 1 1. - 4. sal	6 dage	ma 29-04-19	ma 06-05-19								Montage af altaner i Ranke 1 1. - 4. sal																													
6	Flyt af platform fra Ranke 1 til Ranke 2	1 dag	ti 07-05-19	ti 07-05-19								Flyt af platform fra Ranke 1 til Ranke 2																													
7	Etablering af stue altan Ranke 1	4 dage	on 08-05-19	ma 13-05-19								Etablering af stue altan Ranke 1																													
8	Skæring, bankning af brystninger & huller til altaner Ranke 2 1. - 4. sal	2 dage	ti 14-05-19	on 15-05-19								Skæring, bankning af brystninger & huller til altaner Ranke 2 1. - 4. sal																													
9	Montage af døre i ranke 2 1. - 4. sal	4 dage	to 16-05-19	ti 21-05-19								Montage af døre i ranke 2 1. - 4. sal																													
10	Montage af altaner i Ranke 2 1. - 4. sal	6 dage	on 22-05-19	on 29-05-19								Montage af altaner i Ranke 2 1. - 4. sal																													
11	Flyt af platform fra Ranke 2 til Gaden med franskeværn	1 dag	to 30-05-19	to 30-05-19								Flyt af platform fra Ranke 2 til Gaden med franskeværn																													
12	Etablering af stue altan Ranke 2	4 dage	fr 31-05-19	on 05-06-19								Etablering af stue altan Ranke 2																													
13	Skæring, bankning af brystninger på gaden	2 dage	to 06-06-19	fr 07-06-19								Skæring, bankning af brystninger på gaden																													
14	Montage af døre på gaden	2 dage	ma 10-06-19	ti 11-06-19								Montage af døre på gaden																													
15	Montage af franske værn på gaden	2 dage	on 12-06-19	to 13-06-19								Montage af franske værn på gaden																													
16	Afrigning af byggeplads	2 dage	fr 14-06-19	ma 17-06-19								Afrigning af byggeplads																													
17	Opfølning af Evt. fejl og mangler	1 dag	ti 18-06-19	ti 18-06-19								Opfølning af Evt. fejl og mangler																													
18	Aflevering af altanprojekt	1 dag	on 19-06-19	on 19-06-19								Aflevering af altanprojekt																													

Dato: ti 09-04-19	Byggeperiode		Oversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start			

Side 1

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig og ekstraarbejde.